



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง

ที่

-

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายพรภิรมย์ ศรีรักษา)

รายงานครั้งที่ 18 สัปดาห์ที่ 18/2564 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะสะตอ หมู่ที่ 1 สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. ระยะทาง ยาว 3,350 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 7 จุด สัญญาจ้างเลขที่ e-bd 38/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 แล้วเสร็จวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 รวม 120 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม 0 วัน ค่าก่อสร้าง 9,868,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 9,868.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองขี้การช่าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายพรภิรมย์ ศรีรักษา ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรักษา กรรมการฯ
- 3 นายวีระพรณ ทองจันทร์ กรรมการฯ

| การปฏิบัติงาน |          |                             | เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย |             |            |              |              |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| % ผลงาน       |          | ระยะเวลา<br>ก่อสร้างคงเหลือ | จำนวนงวดงาน                |             | ปีงบประมาณ | จำนวน        | เบิกจ่ายแล้ว |
| ปัจจุบัน      | เร็ว/ช้า |                             | ทั้งหมด                    | ตรวจรับแล้ว |            |              |              |
| 100.00        | เร็ว     | 1 วัน<br>(0.83 %)           | 3                          | -           | 2562       |              | -            |
|               |          |                             |                            |             | 2563       | -            | -            |
|               |          |                             |                            |             | 2564       | 9,868,000.00 | -            |
|               |          |                             |                            |             | รวม        | 9,868,000.00 | -            |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงาน

(นายจักรี ฤทธิมาส)

- ทราบ

-

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายพรภิรมย์ ศรีรักษา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรักษา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายวีระพรณ ทองจันทร์)

| ที่ | งานที่ดำเนินการ                                      | สัดส่วนงาน<br>(%) | ผลงาน %        |           |        | ผลงานรวม<br>% |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|--------|---------------|
|     |                                                      |                   | ถึงสัปดาห์ก่อน | ในสัปดาห์ | สะสม   |               |
| 1   | งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดพื้นที่ทางเดิม             | 2.80              | 100.00         | -         | 100.00 | 2.80          |
| 2   | งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต                          | 6.37              | 100.00         | -         | 100.00 | 6.37          |
| 3   | งานไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.                        | 3.50              | 100.00         | -         | 100.00 | 3.50          |
| 4   | งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง                         | 0.56              | 100.00         | -         | 100.00 | 0.56          |
| 5   | งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง                           | 1.47              | 100.00         | -         | 100.00 | 1.47          |
| 6   | งานรอยต่อตามแนวยาว                                   | 3.23              | 100.00         | -         | 100.00 | 3.23          |
| 7   | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 0.15 ม.              | 80.31             | 100.00         | -         | 100.00 | 80.31         |
| 8   | งานวางท่อระบายน้ำ มอก.128/2549 Dia.0.60 ม.           | 0.74              | 100.00         | -         | 100.00 | 0.74          |
| 9   | งานกำแพงปากท่อคอนกรีตทั้งสองด้าน ท่อระบายน้ำ 1.00 ม. | 0.11              | 100.00         | -         | 100.00 | 0.11          |
| 10  | งานบุกเบิกถางป่า ขนาดกลาง                            | 0.01              | 100.00         | -         | 100.00 | 0.01          |
| 11  | งานรองพื้นทาง เสริมหินผุ 90 ลบ.ม                     | 0.26              | 100.00         | -         | 100.00 | 0.26          |
| 12  | งานวางท่อระบายน้ำ มอก.128/2549 Dia.1.00 ม.           | 0.65              | 100.00         | -         | 100.00 | 0.65          |
| รวม |                                                      | 100.00            | รวม            |           |        | 100.00        |

ปัญหา - อุปสรรค

[ ] ไม่มี

[ ] มี ดังนี้ --ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง งวดที่ 3 แล้วเสร็จทุกประการ

| วัน เดือน ปี    | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                | หมายเหตุ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19 กรกฎาคม 2564 | [ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ / ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้<br>-งานตกแต่งไหล่ทางตลอดทั้งสาย โดยการตบด้วยเครื่องตบดิน                                                                                                       |          |
| 20 กรกฎาคม 2564 | [ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ / ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้<br>-งานตกแต่งไหล่ทางตลอดทั้งสาย โดยการตบด้วยเครื่องตบดิน                                                                                                       |          |
| 21 กรกฎาคม 2564 | [ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ / ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้<br>-งานตกแต่งไหล่ทางตลอดทั้งสาย โดยการตบด้วยเครื่องตบดิน                                                                                                       |          |
| 22 กรกฎาคม 2564 | [ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ / ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้<br>-งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง โดยการกวาดทำความสะอาดพื้นถนน คสล. ตลอดทั้งเส้นทาง<br>-งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร (ป้ายแล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย |          |
| 23 กรกฎาคม 2564 | [ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ / ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้<br>-ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3                                                                                                                                   |          |
| 24 กรกฎาคม 2564 | [ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ / ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้                                                                                                                                                                |          |
| 25 กรกฎาคม 2564 | [ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ / ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้                                                                                                                                                                |          |

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง


| วันที่            | 19 ก.ค 64 | 20 ก.ค 64 | 21 ก.ค 64 | 22 ก.ค 64 | 23 ก.ค 64 | 24 ก.ค 64 | 25 ก.ค 64 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| หัวหน้าคนงาน/ช่าง | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |           |           |
| กรรมกร            | 5         | 5         | 5         | 5         |           |           |           |
| รวม               | 6         | 6         | 6         | 6         | 1         | 0         | 0         |

ตารางสภาพอากาศ

| วันที่   | 19 ก.ค 64 | 20 ก.ค 64 | 21 ก.ค 64 | 22 ก.ค 64 | 23 ก.ค 64 | 24 ก.ค 64 | 25 ก.ค 64 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| แจ่มใส   |           | /         | /         | /         | /         |           |           |
| ฝนตก     | เล็กน้อย  |           |           |           |           |           |           |
|          | ปานกลาง   |           |           |           |           |           |           |
|          | หนัก      |           |           |           |           |           |           |
| ฝนตกเวลา |           |           |           |           |           |           |           |


บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

| วันที่                        | 19 ก.ค 64                                   | 20 ก.ค 64 | 21 ก.ค 64 | 22 ก.ค 64 | 23 ก.ค 64 | 24 ก.ค 64 | 25 ก.ค 64 |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| รายการ                        | จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ |           |           |           |           |           |           |
| รถกระบะ                       | 1                                           | 1         | 1         | 1         | 1         |           |           |
| รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ยก |                                             |           |           |           |           |           |           |
| รถแบ็คโฮขนาดเล็ก              |                                             |           |           |           |           |           |           |
| รถบรรทุก 10 ล้อ               |                                             |           |           |           |           |           |           |
| รถบรรทุกคอนกรีต               |                                             |           |           |           |           |           |           |
| รถเกรดเดอร์                   |                                             |           |           |           |           |           |           |
| รถบดสันสะพาน                  |                                             |           |           |           |           |           |           |
|                               |                                             |           |           |           |           |           |           |
|                               |                                             |           |           |           |           |           |           |
|                               |                                             |           |           |           |           |           |           |
| รวม                           | 1                                           | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         |



(นายจักรี ฤทธิมาส)

ผู้ควบคุมงาน

  
(.....)  
ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง













